

专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 长春市妇产医院（长春市妇幼保健院）西部院区建设工程项目 | | | 项目类型 | 卫生健康 | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 长春市妇产医院（长春市妇幼保健院） | | | |
| 项目资金 (万元) | | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 项目总概算 | 121436.88 | | | | | | |
| | 其中：新增专项债券规模 | 70000 | 22000 | 22000 | 5 | 100% | 5 | |
| | 财政预算资金投资 | | | | | | | |
| | 其中：项目资本金 | | | | | | | |
| | 项目单位自有资金投资 | 51436.88 | 365.24 | 365.24 | 5 | 100% | 5 | |
| | 其中：项目资本金 | 51436.88 | 365.24 | 365.24 | | 100% | | |
| | 项目单位融资资金 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1-土建施工 | 计划完成总量70% | 计划完成总量70% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1-建筑质量 | 达到国家规定标准 | 达到国家规定标准 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1-基础地基本部分 | 计划完成总量90% | 计划完成总量90% | 5 | 5 | |
| | | | | 指标2-工程设备安装计划 | 本年度无进度 | 无进度 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 指标1-专项债券资金 | 规范使用 | 规范使用 | 5 | 5 | |
| | | | | 指标2-项目资本金 | 按工程进度到位 | 已到位 | 5 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1-拉动绿园区经济各项 | 拉动绿园区经济各项指标 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2-增加地方财政收入 | 增加地方财政收入 | 5 | 4 | 在建项目暂未投入使用 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1-改善吉林省乃至东北地区妇产医疗救治水平，提高妇女健康水平 | 改善吉林省乃至东北地区妇产医疗救治水平，提高妇女健康水平 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2-提高公共医疗卫生服务体系 | 提高公共医疗卫生服务体系 | 5 | 4 | 在建项目暂未投入使用 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1-环境保护 | 建设过程中遵照环保法规，达到环评标准 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2-能耗节能 | 采暖、用电、排水等能耗符合项目节能标准 | 5 | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1-建成后持续发展 | 项目建成后满足公共医疗卫生服务体系持续发展需要及布局规划 | 5 | 4 | 在建项目暂未投入使用 | | |
| | | 指标2-经济发展 | 促进地区产业发展 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1-属地政府满意度 | 项目属地政府对项目建设满意度 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2-参建单位满意度 | 项目各参建单位对项目建成满意度 | 5 | 5 | | |
| | | 服务对象满意度 | 指标1-民众建设满意度 | 拟民众对基础设施满意、民众对医院建设满意度 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2-民众服务满意度 | 拟民众对医院提供服务满意 | 5 | 4 | 在建项目暂未投入使用 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：土建施工计划完成总量70% 目标2：地基基础计划完成总量90% 目标3：完成当年计划投资 | | | 目前已完成土建施工总量的70%、地基基础总量的90%，支付专项债券资金22000万元。 | | | | |

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。